



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA ESTADO DE MATO GROSSO  
 RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO, OBJETOS CONVENIOS VIGENTES  
 EXERCÍCIO 2018-2019

ORGÃO: 05 – SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

EM EXECUÇÃO/ CONTRATO VIGENTE ATÉ 28/06/2018

Projeto/Atividade	Convenio/proposta	Nº Contrato	Processo Licitatório	EXECUÇÃO			À EXECUTAR CONCEDENTE AMPLIAÇÃO R\$			TOTAL		
				Valor	Item	%	Valor R\$	Item	%	Valor R\$	Item	%
Ampliação de Ubs – Salobra Grande		Nº 11/2015	TP 004/2015	172.534,19	1	83,41	34.316,54	1	16,59	206.850,73	1	100
							V. CONTRA PARTIDA REFORMA					
							22.500,73					

OBS. Existem recursos disponíveis para o continuidade da obra conforme consta em extratos bancários da prefeitura/ SISMOB

EM EXECUÇÃO/ CONTRATO VIGENTE ATÉ 28/06/2018

Projeto/Atividade	Convenio/proposta	Nº Contrato	Processo Licitatório	EXECUÇÃO / PLA-MED- ACM			À EXECUTAR R\$			TOTAL		
				Valor	Item	%	Valor R\$	Item	%	R\$ Valor	Item	%
Ampliação da UBS – Boi Morto	14144721/0001130-00	Nº 11/2015	TP 004/2015,	133.444,15	1	60,48	87.197,64	1	39,52	220.641,79	1	100
							V. CONTRA PARTIDA REFORMA					
							29.391,79		100			

OBS. A OBRA EVOLUÇÃO PARA 60,48% FISCAL DA OBRA

CONCLUÍDA MEDIÇÃO FINAL - 24-04-2018

Projeto/Atividade	Convenio/proposta	Nº Contrato	Processo Licitatório	EXECUÇÃO / PLA-MED- ACM			A EXECUTAR ( NÃO SE APLICA)			TOTAL		
				Valor R\$	Item	%	Valor	Item	%	Valor	Item	%
Ampliação da UBS Nova Esperança	14144721000113000	Nº 11/2015	TP 004/2015	72.879,91	1	97,24	2.068,58	1	2,76	74.948,49	1	100
							V. CONTRA PARTIDA REFORMA					
							698,49		100			

CONCLUÍDA com 97,24% e 2,76% glosada pelo ENG. FISCAL

## EM EXECUÇÃO/ CONTRATO VIGENTE - 30/07/2018

Projeto/Atividade	Convenio	Nº Contrato	Processo Licitatório	EXECUÇÃO			À EXECUTAR			TOTAL		
				Valor	Item	%	Valor R\$	Item	%	Valor	Item	%
Construção ginásio de esporte - FNDE	PAC 1006737/2013	005/2015	TP 001/2015	225.735,00	1	44,36	283.135,60	1	55,64	508.870,60	1	100

OBS. NOVO CRONOGRAMA APROVADO PARA CONCLUIR OBRA SIMEC /OBRA 2.0 30/07/2018

## OBRA / A SER AVALIADA

Projeto/Atividade	Convenio	Nº Contrato	Processo Licitatório	EXECUÇÃO			À EXECUTAR			TOTAL					
				Valor	Item	%	Valor	Item	%	Valor	Item	%			
Construção de Campo Society	015/2014	005/2015	TP 005/2014	33.525,71	1	34	56.282,78	1	64,41	99.787,21	1	100			
													CONTRA PARTIDA		
													9.978,72		100

OBS. CONVENIO VENCIDO / RECURSO DE CONVENIO DEVOLVIDO

**COCLUIDA E RECEBIDA PROVISORIAMENTE EM 30-05-2018**

Projeto/Atividade	Convenio	Nº Contrato	Processo Licitatório	EXECUÇÃO			À EXECUTAR			TOTAL					
				Valor MED. CAIXA	Item	%	Valor R\$	Item	%	Valor	Item	%			
Construção Do CRAS	793566/2013	010/2015 –C/ ADITIVO NEGATIVO 001/2015	TP 003/2015	R\$ 37.733,27	1	10,00	339.599,41	1	90	377.332,68	1	100			
				VALOR APROVADO NA CAIXA			CONCEDENTE								
							R\$ 350.000,00	1	100	350.000,00	1	92,76			
				VALOR DA CONTRA PARTIDA											
				27.332,68					7,24						
										TOTAL %		100,00			

Obs. CONCLUIDA

ÓRGÃO: 09 – SEC. MUNICIPAL DE OBF

**A RECONTRATAR A CONTRATO VIGENTE**

Projeto/Atividade	Convenio	Nº Contrato	Processo Licitatório	EXECUÇÃO			À EXECUTAR			TOTAL		
				Valor	Item	%	Valor	Item	%	Valor	Item	%
Construção De calçadas	194/2013	*****	TP 004/2014	R\$ 151.099,56	1	50,37	148.900,44	1	49,63	300.000,00	1	100

OBS. CONV. VIGENTE ATÉ 23/11/2018

ÓRGÃO: / social

EM EXECUÇÃO/ CONTRATO VIGENTE

Projeto/Atividade	Convenio	Nº Contrato	Processo Licitatório	EXECUÇÃO			À EXECUTAR			TOTAL		
				Valor	Item	%	Valor	Item	%	Valor	Item	%
Construção De CENTRO DE CONV. IDOSO	PROCESSO nº 688561/2013 (005/2014)	17/2017	TP 001/2017	94.714,63	1	14,2	572.387,71	1	100	667.102,34	1	
							CONTRA PARTIDA 2018					
							R\$	77.652,26				

A LICITAR - VIGENCIA DO CONVENIO : 30/05/2019

ÓRGÃO: 04 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA INACABADA/ARQUIVADA PELO CONCEDENTE.

Proj. Atividade	Convenio	Nº Contrato	Processo Licitatório	EXECUÇÃO		FISC. FNDE	À EXECUTAR			TOTAL		
				Valor Pago	Item	%	Valor	Item	%	Valor	Item	%
Construção de uma escola da pré-infância	656859/2009	042/2010	TP 006 / 10	300.755,59	1	55,00 ( 32%) PERICIA TECNICA	246.021,60	1	68	564.777,19	1	100

CRECHE	VALOR A DEVOLVER FNDE R\$ 300.755,59 conforme contrato nº 656859/2009, art. 57 da Portaria Interministerial No 127/2008;  Esta obra esta com processo da CGU / MPF								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--